

Projets / sous-dossiers / phases	Durées en mois	2023												2024												2025												2026
		A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	M	D								
		semaines OCP												1	2	3	4	5	6	7																		
<b>Projet LEB Modernisation tronçon Le Lussex - Romanel</b>																																						
circulation ferroviaire LEB																																						
bus de substitution LEB																																						
<b>Sous-dossier 01 - Suppression du PN du Lussex</b>	25																																					
Travaux préparatoires	4																																					
Travaux phase 1 sous exploitation ferroviaire	7																																					
<b>Travaux phase 2 hors exploitation ferroviaire</b>	<b>7 semaines</b>																																					
<b>Fermeture PN Lussex</b>	<b>jalón</b>																																					
<i>avec PN Lussex fermé au trafic</i>	2 sem																																					
<b>Ouverture ch. de la Roche au trafic motorisé</b>	<b>jalón</b>																																					
<i>avec chemin de la Roche rouvert au trafic</i>	5 sem																																					
Travaux phase 3 sous exploitation ferroviaire	4																																					
Solde des travaux routiers (chemin de la Sauge)	9																																					
<b>Sous-dossier 01 - Prol. des quais à Romanel</b>	21																																					
Travaux préparatoires	1																																					
Travaux phase 1 sous exploitation ferroviaire	3																																					
<b>Travaux phase 2 hors exploitation ferroviaire</b>	<b>7 semaines</b>																																					
Travaux phase 3 sous exploitation ferroviaire	2																																					
Travaux de finitions	3																																					
<b>Sous-dossier 02 - Suppression du PN du Brit</b>	21																																					
Travaux préparatoires	2																																					
Travaux phase 1 sous exploitation ferroviaire	5																																					
<b>Travaux phase 2 hors exploitation ferroviaire</b>	<b>7 semaines</b>																																					
<i>avec PN Brit ouvert au trafic</i>	2 sem																																					
<b>Fermeture PN Brit</b>	<b>jalón</b>																																					
<i>avec PN Brit fermé au trafic</i>	5 sem																																					
Travaux phase 3 sous exploitation ferroviaire	2																																					
Travaux de finitions	3																																					
	Durée en mois	2023												2024												2025												2026
		A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	M	D								
<b>Projet tiers : DGMR - barreau de la Sauge</b>																																						
Démarrage du chantier (au plus tôt : début 2025)																																						